# 주간 공정 보고서 · 결과 예시

JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상) / 2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00

관리대상 5공종의 누계 관리 공정률은 계획 54.75%, 실적 52.40%로 2.35%p 낮다. 금주 미달 공종은 철근·콘크리트·조적이다. 전체 현장 공식 공정률이나 준공 지연 확정치가 아니다.

| 공종 | 단위 | 금주 계획 | 금주 실적 | 달성률 | 차이 | 차주 계획 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근 | t | 40 | 36 | 90% | -4 | 44 |
| 거푸집 | ㎡ | 500 | 500 | 100% | 0 | 450 |
| 콘크리트 | ㎥ | 200 | 150 | 75% | -50 | 220 |
| 조적 | ㎡ | 150 | 120 | 80% | -30 | 160 |
| 전기배관 | m | 300 | 300 | 100% | 0 | 320 |

단위가 다른 물량은 합산하지 않음. 금주 계획 0은 산정 제외·확인 필요.

원본 26행 → 중복 D-014 1행 제외 → 25행. 콘크리트 35+40+0+35+40=150㎥. 조적 D-018 사유만 확인 필요.

누계 관리 공정률: 계획 54.75% / 실적 52.40% / 차이 -2.35%p. 가중치는 공정계획의 30·25·25·10·10(%).

# 지연·차주 계획·확인 필요

| 공종 | 부족 | 기록 사유 | 근거 | 확인·조치 |
|---|---|---|---|---|
| 철근 | 4t 부족 | 입고 지연 | D-003~005 | 입고 일정 확인 |
| 콘크리트 | 50㎥ 부족 | 점검·구간 인계 지연 | D-011·013·014 | 점검 결과·재개 승인 확인 |
| 조적 | 30㎡ 부족 | 구간·입고 문제, 일부 미정 | D-016~020 | D-018 사유 확인 |

| 공종 | 담당·기한 | 차주 계획·확인 |
|---|---|---|
| 철근 | 이도현 공무 / 11.09 09:00 | 차주 44t · 계획 유지 / 입고 일정·잔여 4t 처리안 확인 |
| 콘크리트 | 박서윤 현장소장 / 11.09 09:00 | 차주 220㎥ · 재개 승인 별도 / 펌프카 점검 결과·구간 인계 확인 |
| 조적 | 정하린 공사담당 / 11.09 10:00 | 차주 160㎡ · 원인 일부 미정 / D-018 사유·모르타르 입고 확인 |

차주 승인 계획: 철근 44t / 거푸집 450㎡ / 콘크리트 220㎥ / 조적 160㎡ / 전기배관 320m.

확인 필요: D-018 사유, 펌프카 점검 완료·재개 승인, 전체 준공 일정 영향.

공무·현장소장 등 담당자가 안전·공기·계약상 책임을 확인하고 보고를 승인한다. 검토 전 초안이며 공식 현장 공정률로 확대 해석하지 않는다.